



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANCOCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 153 TANCOCO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 7,342,883.00

Hoja: 1 de 2
 Fecha de Aprobación: 20/04/2016

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																				Inicio	Término		
IR D1 c	REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHECHAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA	301530002	AGUA SALADA	100.00	01/02/2016	07/03/2016	100.00	12/02/2016	07/03/2016	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.50		
2016 30 153 0001																													PRODUCTOR	35.00		
SC D1 e	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZACAMIXTLE	301530002	ZACAMIXTLE	24.00	29/02/2016		23.35	07/03/2016		817,377.57	817,377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,522.51	160,522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,118.38		
2016 30 153 0002																													PERSONA	1,245.00		
SD D1 g	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y BELZARIO DOMINGUEZ, EN TANCOCO, VER.	301530001	TANCOCO	14.35	29/02/2016		14.35	06/03/2016		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,549.35	150,549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	800.00		
2016 30 153 0003																													PERSONA	1,548.00		
SJ D1 c	REHABILITACION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HERODES CLAVE 300PR5061M	301530001	TANCOCO	0.00			0.00			78,256.38	78,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2016 30 153 0004																													ALUMNO	170.00		
SC D1 c	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA	301530001	IGNACIO ZARAGOZA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00		
2016 30 153 0005																													PERSONA	422.00		
DP D2 c	PAGO DE DEUDA PUBLICA BANOBRAS	301530001	TANCOCO	20.00	01/02/2016		20.00	01/02/2016		1,710,067.40	1,710,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,011.48	342,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2016 30 153 0006																													PERSONA	1,548.00		
DI D1 c	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE PROTECCION CIVIL, CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL.	301530001	TANCOCO	0.00			0.00			146,853.86	146,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	
2016 30 153 0007																													PERSONA	200.00		
UB D1 b	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS)	301530001	TANCOCO	0.00			0.00			220,280.48	220,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2016 30 153 0008																													PERSONA	1,549.00		
SH D2 d	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCOCO.	301530001	TANCOCO	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2016 30 153 0009																													PERSONA	40.00		
SH D2 b	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS	0000	LAZARO CARDENAS	0.00			0.00			232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00	
2016 30 153 0010																													PERSONA	55.00		
SH D2 b	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTOS DEGOLLADO	301530001	SANTOS DEGOLLADO (SAN FRANCISCO)	0.00			0.00			110,140.24	110,140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2016 30 153 0011																													PERSONA	96.00		

TRI/2016/TANCOCO/13448



Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello

Local de Control y Vigilancia
 Nombre y firma

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TANCOCO, VER.
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: a4Gdt1V6TRdwmwTc80zNwuXNgE91zfnlcTij+WbJlDmzbhbKtriUmujmjbOejzdOmLwvFvIa3eMMzSg5DHoZMaJuxZq/a/sOQa4mZhc...KRN3BY+HI6YIrpXF8BZ2Bj6yXyXXeh7AuyXnE4MP17MYSSx1UQg=

PRESENCIA MUNICIPAL

